

## Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2024/2025 г.

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е	N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък	Дата	Време	Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика					
<b>1-ва жп линия</b>														
Канз	Др	Кан	Др	59	Не са планирани ограничения в капацитета						59			
Др	Сф	Ац	Сф	78	Драгоман	Волюяк	15.12.2024	13.12.2025	08:00	17:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Строителните дейности ще се извършват в 9 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гари Драгоман и Костинброд		15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарите ще работят с до 3 електрифицирани ПОК.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гари Алдомировци, Сливница и Петърч		15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарите ще работят с до 2 електрифицирани ПОК.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Алдомировци,	Сливница	01.06.2025	30.06.2025	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	70	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Волюяк		15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 4 електрифицирани ПОК.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Волюяк	София	15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
гара София				242	гара София.	15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Прекъсване на движението по гарови коловози от 6-ти до 10-ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата.	Частично ограничение на трафика.	
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	София	Елин Пелин	15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Подуяне	Искър	01.05.2025	31.5.2025	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.
					Елин Пелин	Ихтиман	15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е			N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	Елин Пелин	Вакарел	01.06.2025	30.06.2025	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика.
					Ихтиман	Септември	15.12.2024	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Костенец	Ихтиман	01.08.2025	31.8.2025	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	55	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика.
					Костенец	Септември	01.09.2025	30.9.2025	09:00	13:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 4 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сп	По	Сп	Пзк	160	Не са планирани ограничения в капацитета						160			
По	Дг	Пц	Прм	85	Не са планирани ограничения в капацитета						85			
Дг	Сви	Х	Лц	85	Не са планирани ограничения в капацитета						85			
<b>2-ра жп линия София - Варна</b>														
Сф	М	Зи	Мю	100	Курило	Реброво	01.03.2025	31.5.2025	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник	Бов	15.12.2024	13.12.2025	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник	Елисейна	1.6.2025	30.9.2025	-	-	Механизирано подновяване	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
М	Пл	М	Рм	114	Кунино	Карлуково	01.04.2025	30.04.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	105	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика.
Пл	Го	Пм	Л	102	Не са планирани ограничения в капацитета						102			
Го	К	Тг	Хкр	110	Попово	Славяново	1.5.2025	31.5.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	100	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика.
					Търговище	Хан Крум	1.6.2025	30.6.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	80	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по път № 1.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Шумен 1 ПОК		1.3.2025	27.8.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	110	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на коловоз 1	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Шумен 2 и 3 ПОК		1.9.2025	13.12.2025	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	110	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на коловоз 2 и 3	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък				Ограничаващо междугарие	N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета								
						Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването
К	Слр	К	П	80	Провадия	Каспичан	15.12.2024	30.06.2025	-	-	Механизирано подновяване	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Слр	Ва	Бе	Езр	80	Повеляново	Белослав	1.7.2025	31.7.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	100	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци" по път № 2.	Частично ограничение на трафика.
<b>3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)</b>														
Сф	Кв	Кс	Хд	70	Илиянци	Столник	1.6.2025	30.10.2025	9:00	14:00	Изграждане на оптична кабелна линия	50	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Илиянци	Столник	1.6.2025	30.10.2025	9:00	14:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Казичене	Столник	1.11.2025	30.11.2025	10:00	15:00	Изграждане на оптична кабелна линия	50	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кв	3	Шв	Гав	66	Калофер	Тъжа	1.6.2025	13.12.2025	9:00	16:00	Механизирано подновяване	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Казанлък	Черганово	1.10.2025	13.12.2025	9:00	16:00	Механизирано подновяване	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дъбово	Гурково	15.12.2024	31.3.2025	9:00	16:00	Механизирано подновяване	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Гавраилово	Сливен	1.6.2025	30.11.2025	9:00	16:00	Механизирано подновяване	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кн	Кма	Лкв	Дк	80	гара Лозарево		10.12.2024	14.5.2025	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
							15.5.2025	24.5.2025	-	-		0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат-Комунари се предлага алтернативен маршрут Сви-Сз/Нз-Дбв-Го-Рр/К и Сви-Сф-М-Рр / Трансбордиране
							25.5.2025	13.12.2025	09:00	16:00		60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Лозарево	Подвис	1.5.2025	31.5.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат-Комунари се предлага алтернативен маршрут Сви-Сз/Нз-Дбв-Го-Рр/К и Сви-Сф-М-Рр / Трансбордиране
					Дъскотна	Търнак	15.12.2024	31.7.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Аспарухово		10.4.2025	7.5.2025	09:00	16:00	Преустройство на гърловина в гара Аспарухово	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
							7.5.2025	14.5.2025	-	-		0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат-Комунари се предлага алтернативен маршрут Сви-Сз/Нз-Дбв-Го-Рр/К и Сви-Сф-М-Рр / Трансбордиране
15.5.2025	10.6.2025	09:00	16:00	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.								
Кма	Слр	Во	Ю	102	Не са планирани ограничения в капацитета									

ЖП участък	Ограничаващо междугарие	N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
			Участък	Дата		Време	Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика				
<b>4-та жп линия Русе - Подкова</b>														
Рр	Го	Дм	Брв	56	Русе разпределителна	Гюргево CFR	1.6.2025	28.9.2025	8:00	15:00	ремонт на Дунав мост 1	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Русе запад	Русе	1.4.2025	30.4.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Русе разпределителна	Русе запад	1.6.2025	30.6.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Бяла	Полски Тръмбеш	1.6.2025	30.6.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Две могили	Борово	1.7.2025	31.7.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Го	Сз	Рдц	Дбв	34	Радунци	Дъбово	1.7.2025	30.7.2025	-	-	Ремонт на съоръжения и укрепване на земно-скални откоси	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Дъбово-Г.Оряховица се предлага алтернативен маршрут Дбв-Кн-Кма-Шн-Го. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дебелец	Дряново	1.8.2025	30.9.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сз	Дг	Мх	Мрч	40	Михайлово	Меричлери	1.10.2025	31.10.2025	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	30	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Дг	Пва	Ха	Мос	20	Мост	Кърджали	15.6.2025	15.7.2025	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
<b>5-та жп линия София - Кулата</b>														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Не са планирани ограничения в капацитета							80		
Пр	Рд	Пр	Бат	146									146	
Рд	Клт	Чнч	Пя	54	Долни Раковец	Делян	1.9.2025	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Симитли	Пею Яворов	1.8.2025	30.8.2025	-	-	Изграждане на подпорна стена от км 151+873 до км 152+001	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
<b>6-та жп линия Волюяк - Гюешево</b>														
Бу	Рд	Рн	Бат	29	Волюяк	Храбърско	1.9.2025	30.9.2025	-	-	Изграждане на укрепителни съоръжения от км 26+140 до км 26+210 и от км 26+390 до км 26+525	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Волюяк - Перник се предлага алтернативен маршрут Волюяк - София - Перник и обратно/трансбордиране.
					Храбърско	Разменна	1.9.2025	30.9.2025	-	-	Ремонт на насип от км 31+500 до км 31+650	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Волюяк - Перник се предлага алтернативен маршрут Волюяк - София - Перник и обратно/трансбордиране.
					Разменна	Батановци	1.10.2025	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	60	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.

ЖП участък					Ограничаващо междугарие	N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета							N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
							Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение				
Рд	Кю	Зн	Рж	37	Земен	Кюстендил	1.8.2025	20.8.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.			
Кю	Гв	Кю	Гв	11	Не са планирани ограничения в капацитета							11					
<b>7-ма жп линия Мездра - Видин</b>																	
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета							51					
Бо	Бр	Мч	Мц	45	Не са планирани ограничения в капацитета							45					
Бр	Вн	Срц	РП Вб	47	Димово	Срацимир	1.6.2025	31.8.2025	9:00	13:00	Механизиран среден ремонт	30	Строителните дейности ще се извършват в 5 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
<b>8-ма жп линия Пловдив - Бургас</b>																	
По	Сз	Чп	Са	66	Не са планирани ограничения в капацитета							66					
Сз	З	Нз	Кнв	81	Ямбол	Зимница	01.04.2025	30.05.2025	-	-	Изграждане на ново трасе	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Нова Загора-Ямбол-Зимница се предлага алтернативен маршрут Нова Загора - Стара Загора - Тулово - (Г.Оряховица - Русе) Сливен-Зимница и обратно/трансбордиране.			
З	Кн	Цо	Кнв	179	Не са планирани ограничения в капацитета							179					
Кн	Бс	Дж	Днз	188	Не са планирани ограничения в капацитета							188					
<b>9-та жп линия Русе - Каспичан</b>																	
Р	Смл	Рз	Смл	40	гара Образцов чифлик		1.4.2025	22.5.2025	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
							23.05.2025	28.5.2025	-	-		0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе се предлага алтернативен маршрут К-Шн-Го-Р / Трансбордиране			
							29.5.2025	7.7.2025	9:00	16:00		35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
					Ястребово		Ветово	15.12.2024	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Ветово		Сеново	15.12.2024	31.5.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Просторно		Разград	01.05.2025	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
					Разград		Самуил	15.12.2024	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	27	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.		
Смл	К	Хтр	Плс	40	Плиска	Каспичан	01.05.2025	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.			
<b>Други жп линии</b>																	
13 жп линия					Ву	Бн	55	Не са планирани ограничения в капацитета							55		
16 жп линия					Вра	Де	29	Не са планирани ограничения в капацитета							29		
18 жп линия					Км	Брц	40	Не са планирани ограничения в капацитета							40		
19 жп линия					Кру	Аг	64	Не са планирани ограничения в капацитета							64		
23 жп линия					Яс	Чкв	27	Ясен	Черквица	15.7.2025	30.7.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие		N мах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
				Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
24 жп линия	Ло	Тя	20	Ловеч	Троян	1.5.2025	31.7.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Левски	Троян	1.8.2025	30.8.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
26 жп линия	Сдо	Кма	29	Смядово	Комунари	1.8.2025	30.8.2025	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Кма-Сдо-Шн се предлага алтернативен маршрут Кма-Сл-К-Шн. Трансбордиране
28 жп линия	Вд	Дч	24	Добрич	Кардам	1.5.2025	30.6.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	45	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Добрич	Кардам	1.9.2025	30.9.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
42 жп линия	Цл	Гр	30	Царева ливада	Габрово	1.8.2025	20.8.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
51 жп линия	Гс	Бд	47	Голямо село	Бобов дол	1.7.2025	30.7.2025	-	-	Ремонт и изграждане на укрепителни съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия.
52 жп линия	Гнт	Пт	60	Генерал Тодоров	Петрич	1.8.2025	30.8.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
71 жп линия	Мон	Бк	28	Монтана	Берковица	1.8.2025	20.8.2025	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.
72 жп линия	Бр	Л	35	Не са планирани ограничения в капацитета							35		
81 жп линия	Сдн	Пю	18	Не са планирани ограничения в капацитета							18		
82 жп линия	Дмл	Бан	41	Не са планирани ограничения в капацитета							41		
83 жп линия	Ро	Нз	34	Раднево	Любеново предавателна	1.5.2025	14.7.2025	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	25	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
				Любеново предавателна	Нова Загора	15.7.2025	13.8.2025	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Лн-Сим се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Мх-Дг-Сим.
				гара Любеново предавателна		1.7.2025	30.10.2025	-	-	Механизиран среден ремонт поетапно, по коловозите в гарата	0	Прекъсване на движението по гарови коловози.	Частично ограничение на трафика.
				Симеоновград	Любеново предавателна	1.9.2025	30.9.2025	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	По време на пълното прекъсване по релацията Нз-Лн-Сим се предлага алтернативен маршрут Нз-Сз-Мх-Дг-Сим.
86 жп линия	Вп	Срф	36	Не са планирани ограничения в капацитета							36		
91 жп линия	Ду	Си	17	Исперих	Дулово	1.4.2025	13.12.2025	09:00	16:00	Механизирано подновяване	35	Строителните дейности ще се извършват в 7 - часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
				Дулово	Силистра	1.5.2025	30.9.2025	-	-	Ремонт на съоръжения и стабилизиране на слаби места	17	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване	Няма алтернативна линия. Трансбордиране.